



Vypracováno:	
Dátum:	

názov	jednotka	množstvo	jedn. cena	cena
Zemné práce pre zavlažovací systém ORBIT	m	65	1,99	129,4€
Pretláčanie popod chodník/cestu	m	1	45	45,0€
Zbýjacie práce (predpríprava pre výsuvný rozstrekovač)	ks	7	7	49,0€
Doprava zavlažovacieho systému	km	90	0,65	58,5€
Montáž zavlažovacieho systému Orbit	vetvy AZS	5	40	200,0€
Napojenie na zdroj vody v šachte (prívod verejného vodovodu resp. čerpadlo v studni)	ks	1	55,00€	55,0€
Inštalácia elektroventilov, základnej zostavy a riadiacej jednotky	ks	1	50,00€	50,0€
Materiál	rozpis	1	1459,92€	1459,9€
cena bez DPH				2046,8€

Súpis použitého materiálu	Eur
1 riadiaca jednotka Orbit remote control	262,8
50 ovládacie zemné káble	61,8
50 chránička pre zemné káble	35,4
1 manifold 3 ventilový	162
1 manifold 2 ventilový	106,8
6 prechod 32x1 s prevlečenou maticou	12,24
2 ventilová šachtica "Štandard"	59,76
2 rýchlospojný ventil	27,6
2 prípojný kľúč k rýchlospojnému ventilu	13,056
2 prípojka pre hadicu	1,344
1 koleno90 stupňov 25x3/4	2,376
1 filter	13,8
1 guľový ventil 1"	11,988
1 vypúšťací ventil 1/2	6,6
1 T - kus k rýchlospojnému ventilu	3,144
17 1/2 výsuvný rozstrekovač 10 cm	177,072
5 tryska s 25-360 dostrek 5,1m	13,8
12 rotačné hlavice	168,336
35 potrubie 3/4	31,5
130 potrubie 1"	187,2
17 potrubie QJ 20	14,076
2 koleno 90 stupňov	6,216
1 spojka priama redukovaná1x25	3,036
1 DG prechodový kus 32x3/4	2,1
4 spojka priama redukovaná1x1/2	9,36
17 navrtavacie sedlo32x1/2	23,868
13 závitový priamy prechod QJ 20x1/2	11,7
17 závitové koleno QJ 20x1/2	19,176
1 Teflonová niť	5,2
1 T - kus pozinkovaný	1,4
1 Vsuvka 1x1	2,4
1 predĺženie 1x 120mm	2,19
1 redukcia 3/4 x 1/2	0,58
Spolu	1459,92